

Informacja dot. stanu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym i budżecie na 2009 r dla Gminy Barlinek															
Nazwa inwestycji	Planowany koszt całego zadania /rok zakończenia	Plan wydatków na 2009 r. (zł)	Stan przygotowania do 31.12.2008	2009r											
				I			II			III			IV		
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździe.	Listopad	Grudzień
Modernizacja wodociągu w Lutówku		135 000	Umowa (PW-K Płonia) spłata inw.												
Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	2.000.000/2010rok	500 000	Umowa na realizację dokumentacji	Dokumentacja budowlana, raport oddziaływania na środowisko			wniosek o dofinansowanie do PROW	Decyzja o Środ. Uwarunkow.	Pozwolenie na budowę, przetarg na realizację	Rozpoczęcie realizacji robót					
Budowa chodnika w m.Lubianka nr drogi 151	100.000/2009r	100 000	Pisemna deklaracja ZZDW	Przygotowywanie przez ZZDW inwestycji				Przetarg na realizację	Realizacja	Dotacja (prognoza)					
Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Nowogródek Pom.-Karsko-Lubianka	28.000/2009	28 000	Porozumienie z Powiatem – dotacja na dokumentację	Zadanie realizowane przez Powiat			Przelew dotacji								
Przebudowa drogi gminnej do Moczydła	1.510.000/2010	275 000	Dokumentacja budowlana konieczna do aktualizacji wraz ze zmianą zakresu				Zmiana i aktualizacja dokumentacji bud.	zgłoszenie robót bud. (odmowa Starostwa)	Ponowienie zgłoszenia, przetarg, rozp. Realizacji. (Ze względu na problemy z uzyskaniem zgłoszenia bud. rozważone zostanie przeprowadzenie przetargu w 2009r. z realizacją w 2010)						
Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156 (zadanie prowadzone przez Powiat jako lidera projektu)	4.300.000/2010	1 200 000	Dokumentacja budowlana	Wniosek o pozwolenie na budowę, Wniosek o dofinansowanie zadania 26.02.2009r. Rozpatrywanie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim			Przygotow. Dokum. przetargowej	Przetarg na realizację	Rozpoczęcie realizacji zadania						
Przebudowa chodnika przy ul. Kombatantów	200.000/2009	200 000	Dokumentacja budowlana	Zlecono podział i regulacje stanu prawnego	Decyzja podziałowa i zm. Klasyfikacji gr.	Zgłoszenie robót bud. Ogł. Przetargu (nie rozstrzygnięty - brak ofert!)	drugi przetarg i realizacja zadania								
Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki	480.000	80 000	Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji	Uzgodnienie rozwiązań koncepcyjnych	Projekt budowlany w tym uzgodnienia z Powiatem	Postępowanie o Decyzję celu publ. i wniosek o pozwolenie na budowę	Pozwolenie na budowę	Wniosek o dofinansowanie							
Przebudowa drogi gminnej od Pustaci do Podgórza	450.000/2009	450 000	Zarządzenie Wojewody dot. dofinansowania	Wybór wykonawcy dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji i pozwolenia bud.	Przetarg i umowa na real.	Realizacja i rozliczenie zadania								
Budowa nawierzchni ul. Widok z chodnikami i oświetleniem	900.000/2009	900 000	Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja zadania			Realizacja zadania	Rozliczenie zadania							
Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej	200.000/2009	380 000	Dokumentacja budowlana	Uzgodnienia z Barlinek SA, Pozwolenie na budowę			Przetarg na realizację zadania	Realizacja i rozliczenie zadania							
Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie (dokumentacja)	bd. / 2010	20 000					Wybór wykonawcy, rozpoczęcie realizacji dokumentacji budowlanej	Przygotowanie projektu budowlanego	dokumentacja budowlana i pozwolenia na budowę						
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostkowo od Kościoła parafialnego do cmentarza komunalnego	280.000 (bd.) / 2010	280 000		Wybór wykonawcy, koncepcja realizacji dokumentacji budowlanej, uzgodnienie regulacji stanu prawnego z mieszkańcami,			podziały nieruchomości, dokumentacja budowlana i pozwolenie na budowę (w oparciu o ustawę dot bud. dr. publicznych)								
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osina w kierunku Janowo od drogi powiatowej	40.000/2010	-							Wniosek do FOGR		Decyzja w sprawie dofinansowania				
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w Barlinku (zm. Nazwy)	5.000.000/2011	1 600 000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Przetarg i umowa na realizację, realizacja zadania						Realizacja zadania					
Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum Dziedzicach	120.000/2009	120 000	Dokumentacja budowlana				Wniosek o dofinansowanie, rozpatrywanie wniosku,	Dec w spr. dofinan., przetarg i umowa na real.			Realizacja zadania.				
Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa	2.000.000/2010rok	500 000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Uzgodnienia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania	Uzgodnienia w zakresie porozumień i założeń wniosku z PSP	Rozp. Przygotow. studium i wniosku o dofinansowanie, przygotowanie dok. Przetargowej,	Wniosek o dofinansow. Porozumienie w sprawie dofin. przez Woj. Stację Pogot., Przetarg na realizację.			Rozpoczęcie realizacji					
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	2.275.500/2010	160 500	Dokumentacje budowlane i pozwolenia na budowę	Studium i wniosek o dofinansowanie (do 3.03.09r.		Przetarg na realizację części zadania (sala sport. PG-1)	Realizacja i zakończenie zadania ( w PG-1), (Dec. o braku dofinansowania)	Analiza możliwości uzyskania kredytu termomodernizacyjnego, przygotowanie aktualizacji dokumentacji, wniosek o kredyt).							
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Fabrycznej w Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z HACON Sn.zoo	468.809/2011	156 270	Umowa z HACON dot. (ratalna spłata należn.)				Płatność								
Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie, w tym a) System Mostkowo, b) System Barlinek -dokumentacja	28.650.650/2012	300.000	Umowy na realizację dokumentacji budowlanej	Umowa na procedury OOS, Przetarg na studium wykonalności i wniosek	Realizacja dokumentacji budowlanej, wniosku o dofinansowanie ze studium wyk.			Dokumentacja budowlana, złożenie wniosku o dofinansowanie, wniosek o pozwolenie na budowę			Przygotowanie procedur przetargowych				
Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi Mostkowo projekt budowlany	550.000/2010	50 000	Umowa na przygotowanie dokumentacji budowlanej	Uzgodnienia i konsultacje założeń projektowych	Dokumentacja budowlana	wniosek i uzyskanie pozwolenia na budowę	Pozwolenie na bud.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (zależy od terminu naboru wniosków)							
Budowa oświetlenia ulicznego	250.000/2009	250 000	Dokumentacja budowlana, Ogłoszenie o przetargu na realizację zadań wg. Założeń 2008r.	Rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów na realizację (część zadań)	Realizacja I część zadań, rozpoczęcie realizacji II części zadań,	Realizacja II cz zadań	uzgodnienie warunków realizacji zadań na 2010r.	Zlecenie i realizacja dokumentacji budowlanej z pozwoleniami na budowę na zadania planowane w 2010 roku w zakresie ośw. Dróg.							
Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele turystyczno rekreacyjne	3.230.000/2010	980 000	Dokumentacja budowlana	Wniosek o dofinansowanie(26.02.2009 r.), uzupełnienie postępow. śródow. (OOS), odwołanie od dec. w sprawie dofinansowania, Pozwolenie na bud.			Przetarg i umowa na bud. Ul. Jeziornej	Realizacja i rozliczenie zadania dot. ul.Jeziornej							
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	330.000/2009	330 000	Uzgodnienie założeń porozumienia w sprawie dotacji,	Podpisanie listu intencyjnego, zawarcie porozumienia z Powiatem, decyzja w sprawie dofin. Ogłoszenie przetargu przez Powiat			Realizacja zadania przez Powiat,	zakończenie realizacji - dotacja z Gminy							
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Barlinku	8.000.000/2011	500 000	Dokumentacja budowlana, zlecono etapowanie zadań	wniosek o pozwolenie na budowę w dwóch etapach, uzupełnienie procedur OOS, pozwolenie na budowę.			Wniosek o dofinansow. do RPO WZ	Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na realizację I etapu (boisko i trybuny), rozpoczęcie realizacji zadania (Ze względu na zakres inwestycji rozważana jest sprawa ustalenia harmonogramu z finansowaniem całości zadania do lipca 2010 roku, umowa z wykonawcą podpisana by była 2009r.)							
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr-1	600.000/2009	600 000	Dokumentacja budowlana, Zlecono uzupełnienie dokumentacji i etapowanie zadania	Przygotowanie dokumentacji, wniosek o zezwolenie budowlane, wniosek o dofinansowanie, przetarg na realizację			Realizacja zadania	Zakończenie i rozliczenie zadania							
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Publicznym Gimnazjum nr 1w Barlinku	1.750.000/2009	1 750 000	Dokumentacja budowlana	Uzgodnienie projektu z Min.Sportu, wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, przetarg na realizację zadania, umowa na realizację i umowy o dofinansowanie z UM i Min.S.			Realizacja zadania i rozliczenie z Min. Sportu i Urzędem Marszałk.								
Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Równo do m. Laskówko – zadanie nie zakończone (niewygłaszające z 2008r.)	307.030	307.030	Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja zadania						Przyjęcie i rozliczenie zadania					
Przygotowanie terenów inwestycyjnych - obszar ulicy Fabrycznej	2.010.000	10 000	Inwestycja w trakcie realizacji	Uzgodnienie porozumień i przygotowanie założeń do wn. o dofin. zlecenie projektu zagosp. i zmiany organizacji ruchu			Zgłoszenie robót dot. ul. Ogrodowej, wniosek o dofinansow. do MSW			Przetarg i podpisanie umowy na realizację zadania,					
				- wykonane zadania w zakresie przygotowania inwestycji,											
				- planowane zadania do wykonania											

Uwaga : w wykazie brak jest informacji dot. Inwestycji BOK – Projekt „EUROPEJSKIE MIEJSCE SPOTKAN” - informacje na ten temat W BOK Barlinek