

Lp.	Nazwa inwestycji	Planowany koszt całego zadania /rok zakończenia	Plan wydatków na 2009 r. (zł)	Stan przygotowania do 31.12.2008	2009r														
					I			II			III			IV					
					Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień			
1	Modernizacja wodociągu w Lutówku		135 000	Umowa (PW-K Płonia) splata inw.															
2	Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	2.000.000/2010rok	500 000	Umowa na realizację dokumentacji	Dokumentacja budowlana, raport oddziaływania na środowisko			wniosek o dofinansowanie do PROW	Pozwolenie na budowę	Przetarg i umowa na realizację	Rozpoczęcie realizacji robót								
3	Budowa chodnika w m.Lubianka nr drogi 151	100.000/2009r	100 000	Pisemna deklaracja ZZDW	Przygotowywanie przez ZZDW inwestycji				Realizacja ZZDW			Dotacja (prognoza)							
4	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Nowogródek Pom.-Karsko-Lubianka	28.000/2009	28 000	Porozumienie z Powiatem – dotacja na dokumentację	Zadanie realizowane przez Powiat			Przelew dotacji											
5	Przebudowa drogi gminnej do Moczydła	1.510.000/2010	10 000	Dokumentacja budowlana konieczna do aktualizacji wraz ze zmianą zakresu				Zmiana i aktualizacja dokumentacji bud.	zgłoszenie robót budowlanych										
6	Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156	4.300.000/2010	1 200 000	Dokumentacja budowlana	Wniosek o pozwolenie na budowę. Wniosek o dofinansowanie zadania 26.02.2009r. Rozpatrywanie wniosku w Urzędzie Marszałk.			Procedura przetargowa	Umowa z wykonawcą	Realizacja i rozliczenie									
7	Przebudowa chodnika przy ul. Kombatantów	200.000/2009	200 000	Dokumentacja budowlana	Zlecono podział i regulację stanu prawnego	Decyzja podziałowa i zm. Klasyfikacji gr.		Zgłoszenie robót bud. Przetarg na realizację	Realizacja i rozliczenie										
8	Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki	480.000	80 000	Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji	Uzgodnienie rozwiązań koncepcyjnych		Projekt budowlany w tym uzgodnienia z Powiatem	Pozwolenie na budowę				Wniosek o dofinansowanie							
9	Przebudowa drogi gminnej od Pustaci do Podgórze	450.000/2009	450 000	Zarządzenie Wojewody dot. dofinansowania	Wybór wykonawcy dofinansowania		Przygotowanie dokumentacji i pozwolenia bud.	Przetarg i umowa na real.	Realizacja i rozliczenie zadania										
10	Budowa nawierzchni ul. Widok z chodnikami i oświetleniem	900.000/2009	900 000	Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja zadania			Realizacja i rozliczenie zadania											
11	Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej	200.000/2009	380 000	Dokumentacja budowlana	Uzgodnienia z Barlinek SA, Pozwolenie na budowę			Przetarg na realizację	Realizacja i rozliczenie zadania										
12	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie (dokumentacja)	bd./2010	20 000					Wybór wykonawcy, rozpoczęcie realizacji dokumentacji budowlanej	dokumentacja budowlana i pozwolenia na budowę										
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostkowo od Kościoła parafialnego do cmentarza komunalnego	280.000 (bd.)/2010	280 000					Wybór wykonawcy, rozpoczęcie realizacji dokumentacji budowlanej	dokumentacja budowlana i pozwolenia na budowę										
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osina w kierunku Janowo od drogi powiatowej	40.000/2010	-									Wniosek do FOGR			Decyzja w spr.dofin.				
15	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Sosowej w Barlinku (zn. Nazwy)	5.000.000/2011	1 600 000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Przetarg i umowa na realizację, realizacja zadania			Realizacja zadania											
16	Odniesienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum Dzieciach	120.000/2009	120 000	Dokumentacja budowlana	Wniosek o dofinansowanie, rozpatrywanie wniosku,			Realizacja zadania											
17	Modernizacja straży OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa	2.000.000/2010rok	500 000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Uzgodnienia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania		Uzgodnienia w zakresie porozumień i założeń wniosku z PSP	Wybór wykonawcy i studium	Przygotowanie studium i wniosku o dofinansowanie,			Rozpoczęcie realizacji							
18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Mysłiborskiego	2.275.500/2010	160 500	Dokumentacja budowlana i pozwolenia na budowę	Studium i wniosek o dofinansowanie (do 3.03.09r.			Przetarg na realizację części zadania (sala sport. PG-1)	Realizacja zadania										
19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Fabrycznej w Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z HACON Sp.zoo	468.809/2011	156 270	Umowa z HACON dot. (ratałna splata należn.)				Płatność											
20	Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwiec, w tym a) System Mostkowo, b) System Barlinek -dokumentacja	28.650.650/2012	300.000	Umowy na realizację dokumentacji budowlanej	Umowa na procedury OOS, Przetarg na studium wykonalności i wniosek		Realizacja dokumentacji budowlanej, wniosek o dofinansowanie ze studium wyk.	Dokumentacja budowlana, złożenie wniosku o dofinansowanie i pozwolenie na budowę	Pozwolenie na budowę	Przygotowanie procedur przetargowych i rozpoczęcie realizacji zadania									
21	Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi Mostkowo projekt budowlany	550.000/2010	50 000	Umowa na przygotowanie dokumentacji budowlanej	Uzgodnienia i konsultacje założeń projektowych		Dokumentacja budowlana	wniosek i uzyskanie pozwolenia na budowę	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (zależy od terminu naboru wniosków)										
22	Budowa oświetlenia ulicznego	250.000/2009	250 000	Dokumentacja budowlana, Ogłoszenie o przetargu na realizację zadań wg. Założeń 2008r.	Rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów na realizację (cz. zadań)		Realizacja I cz.zadań, rozpoczęcie realizacji II cz.zadań,	Realizacja II cz.zadań	Zlecenie i realizacja dokumentacji budowlanej z pozwoleniami na budowę na zadania planowane w 2010 roku w zakresie ośw. Dróg.										
23	Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele turystyczno rekreacyjne	3.230.000/2010	980 000	Dokumentacja budowlana	Wniosek o dofinansowanie(26.02.2009 r.), uzupełnienie postępow. śródown. (OOS), odwołanie od dec.w spr.dofinansowania, Pozwolenie na bud.			Przetarg na bud. Ul. Jeziornej	Realizacja i rozliczenie zadania dot. ul. Jeziornej			Ogłoszenie przetargu na realizację pozostałych zadań							
24	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	330.000/2009	330 000	Uzgodnienie założeń porozumienia w sprawie dotacji,	Podpisanie listu intencyjnego, zawarcie porozumienia z Powiatem, decyzja w sprawie dofin. Ogłoszenie przetargu przez Powiat			Realizacja zadania przez Powiat oraz dotacja z Gminy											
25	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Barlinku	8.000.000/2011	500 000	Dokumentacja budowlana, zlecono etapowanie zadań	wniosek o pozwolenie na budowę w dwóch etapach, uzupełnienie procedur OOS, pozwolenie na budowę.			Wniosek o dofinansowanie, przetarg na realizację I etapu (boisko i trybuny)			Rozpoczęcie realizacji								
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr-1	600.000/2009	600 000	Dokumentacja budowlana, Zlecono uzupełnienie dokumentacji i etapowanie zadania	Przygotowanie dokumentacji, wniosek o zezwolenie budowlane, wniosek o dofinansowanie, przetarg na realizację			Realizacja i rozliczenie											
27	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Publicznym Gimnazjum nr 1w Barlinku	1.750.000/2009	1 750 000	Dokumentacja budowlana	Uzgodnienie projektu z Min.Sportu, wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, przetarg na realizację zadania			Realizacja zadania, rozliczenie zadania z Min. Sportu											
28	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Równo do m. Laskówko – zadanie nie zakończone (niewygasające z 2008r.)	307.030	307.030	Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja i rozliczenie zadania														
29	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - obszar ulicy Fabrycznej	2.010.000	10 000	Inwestycja w trakcie realizacji				Uzgodnienie porozumień i przygotowanie założeń do wniosku o dof.	Projekt i zmiana organizacji ruchu	Wniosek o dofinansow. do MSW	Przetarg, podpisanie umowy i rozp. Realizacji zadania								
					- wykonane zadania w zakresie przygotowania inwestycji,														
					- planowane zadania do wykonania														

Uwaga : w wykazie brak jest informacji dot. Inwestycji BOK – Projekt „EUROPEJSKIE MIEJSCE SPOTKAN” - informacje na ten temat W BOK Barlinek