

Informacja dot. Stanu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym i budżecie na 2010 r w Gminie Barlinek

Lp.	Nazwa inwestycji	Planowany koszt całego zadania	Plan wydatków 2010r.	Stan realizacji zadania na 01.01.2010	2010												
					I			II			III			IV			
					Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździe.	Listopad	Grudzień	
1	Modernizacja wodociągu w Lutówku	1.200.000	200.000	Umowa (PW-K Płonia) spłata inw.													
2	Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	2.400.000	500 000	Dokumentacja budowlana, wniosek o dofinansowanie do PROW	Wybór inspektora nadzoru, przygotowanie dok. Przetargowej. Inform. Przyznaniu dofinansowania z PROW			uzgodnienia dot. realizacji przyłączy z mieszkańcami wsi, Przetarg na realizację zadania			Realizacja zadania - (zakończenie czerwiec 2011r.)						
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Fabrycznej w Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z HACON Sp.zoo	468.809	158.000	Umowa z HACON dot. (ratalnej spłaty należn.)													
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej 156 na odcinku Mostkowo-Barlinek - dotacja (inwestycja realizowana przez samorząd Województwa)	5.800.000	2.881.295	Uchwała Rady dot. dotacji, Rozstrzygnięto przetarg	Rozstrzygnięcie przetargu i umowa i rozp realizacji inwestycji			Realizacja inwestycji przez ZZDW Koszalin (zakończenie VI.2011r.)									
5	Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156 (inwestycja realizowana w porozumieniu z Powiatem)	3.200.000	2.000.000, + 589.512 - niewyog. Z 2009	Porozumienie z Powiatem. Dofinansowanie z RPO WZ. Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja zadania			Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania									
6	Projekt Budowy ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzyńki. (Wraz z budową promenady nad Jeziorem Barlineckim)	2.400.000	30.000	Dokumentacja budowlana.	Pozwolenie na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WZ (realizacja 2011r.)			Rozpatrzenie wniosku i Decyzja w sprawie dofinansowania (Urząd Marszałkowski)									Dokumentacja przetargowa i ogłoszenie przetargu (realizacja 2011r.)
7	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie	800.000	250.000	Dokumentacja budowlana.	Ugodnienia z PWK "Płonia" warunków projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących z realizacją drogi.			Zakończenie uzgodnień z PWK, przetarg na realizację.			Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania						
8	Przebudowa drogi gminnej w Strąpiu	200.000	200.000		Zgłoszenie robót, dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa			Przetarg na realizację zadania			Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania						
9	Przebudowa drogi gminnej z m. Osina do m. Janowo (FOGR)	430.000	430.000	Dofinansowanie z FOGR, Wniosek o Decyzję warunkach zabudowy	Dokumentacja budowlana, wniosek o pozwolenie na bud.			Pozwolenie na budowę. Przetarg na realizację zadania.			Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania						
10	Przebudowa drogi gminnej do Moczydła	1.300.000	1.300.000	Umowa na realizację, przekazany plac budowy	Przygotowanie inwest. przez wykonawcę, rozpoczęcie realizacji zadania.			Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania									
11	Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej II ETAP	250.000	250.000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Uzgodnienie możl. realizacji zadania z Barlinek Inwestycje Sp. Z o.o. w zakresie III etapu			Przygotowanie dokumentacji i przetarg na realizację			Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania						
12	Przebudowa ulicy Fabrycznej w Barlinku wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. 1 Maja.	2.010.000	1 900 000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę. Przyznane dofinansowanie ze Skarbu Państwa	Przetarg na wykonawcę zadania dot. ulicy Fabrycznej, wybór inspektora nadzoru, przetarg na wykonawcę przebudowy skrzyżowania Ogrodowa/1 Maja, rozpoczęcie realizacji zadania w ul. Fabrycznej.			Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania									
13	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	1.800.000	150.000, 13.908 niewyog. 2009	Dokumentacja budowlana.	Pozwolenie na budowę. Uzgodnienie z PWK "Płonia" kolizji zadania z wodociągiem.			Przygotowanie dokumentacji. Przetarg na realizację zadania			Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania						
14	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w Barlinku	5.000.000	1.100.000	Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja zadania			Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania									
15	Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum Dziedzicach	189.000	40.000 +149.300 niewyog. 2009	Dofinansowanie z PROW. Wymiana okien i zakup wyposażenia w trakcie realizacji.	Zakończenie zadania wymiany okien w pomieszc. Muzeum i zakup wyposażenia. Przetarg i zawarcie umowy na realizację remontu pomnika wojennego			Realizacja, zakończenie i rozliczenie całości zadania									
16	Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa (wraz z zakupem sprzętu w tym wozu straż.)	2.412.660	1.300.000	Inwestycja w trakcie realizacji	Wniosek o dofinansow. z RPOWZ. Realizacja zadania			Realizacja, zakończenie zadania inwestycyjnego								Dokumentacja przetargowa i ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu gaśniczego	

17	Budowa oświetlenia drogowego	250.000	240.000	Dokumentacja budowlana dla części zadań.	Przetarg - ośw. ul. Gorzowskiej w Moczkwie. Rozpoczęcie realizacji.	Realizacja i zakończenie oświetlenia ul. Gorzowska -Moczkowo. Realizacja dokumentacji oraz przetarg na na pozostałe zadania	Realizacja i rozliczenie				
18	Przebudowa budynku na świetlicę w Dzikowie	750 000	30.000	Decyzja o warunkach zabudowy		Wybór wykonawcy dokumentacji budowlanej	Realizacja dokumentacji i pozwolenie na budowę (zadanie planowane do realizacji z dofin. Z PROW)				
19	Przebudowa budynku na świetlicę w Równie	750 000	30.000	Decyzja o warunkach zabudowy		Wybór wykonawcy dokumentacji budowlanej	Realizacja dokumentacji i pozwolenie na budowę (zadanie planowane do realizacji z dofin. Z PROW)				
20	Wzn.granic, budowa wiaty gościnnej i alejek spacerowych w Parku w Dzikowie	16.000	16.000		Uzgodnienie zakresu zadania z Radą Sołectką. Zlecenie dok. Geodezyjnej		Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania				
21	Biblioteka Miejska w Barlinku-zmiana użytkowania budynku przy ul.Gorzowskiej.	2.000.000	40.000	Wniosek o dofinansowanie kosztów dokumentacji.		Informacja w sprawie braku dofin. na dokumentację	Decyzja w sprawie realizacji dokumentacji. Zlecenie i realizacja dokumentacji budowlanej				
22	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem tech-socj. Przy ul. Sportowej w Barlinku (Stadion Miejski)	8.710.000	1.900.000	Dokumentacja i pozwolenie na budowę. Wniosek i przyznanie dofinansowania z RPO.	Wybór inspektora nadzoru. Umowa na dofinansowanie zadania z RPOWZ. Przygotowanie dokumentacji i przetarg na realizację zadania.	Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na realizację zadania, przekazanie placu budowy.	Realizacja zadania - (zakończenie styczeń 2011r.)				
23	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 w Mostkowie	1.000.000	1.000.000	Wniosek do programu Orlik 2012 - edycja 2010	Zakwalifikowanie do dofinansowania, zlecenie przygotowywania dokumentacji budowlanej.	Dokumentacja budowlana i ogłoszenie przetargu	Umowa na realizację	Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania			
24	Bieżnia lekkoatletyczna przy Z S P Nr 1 w Barlinku przy zespole ogólnodostępnych boisk sportowych -Orlik 2012 (inwestycja realizowana przez Powiat)	98.000	98.000		Dokumentacja budowlana	Realizacja zadania					
25	Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi Mostkowo	1.600.000	250.000	Dokumentacja budowlana.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do PROW (LGD- Stowarzyszenie "Lider Pojezierza") w części dot. boiska piłkarskiego i szatni.	Przetarg na remont szatni przy boisku piłkarskim. Przygotowanie dokumentacji na pozostałe zadania zagospodarowania Parku.	Realizacja zadania dot. przebudowy i remontu szatni. Wniosek o dofinansowanie z PROW pozostałej części projektu zagospodarowania PARKU do realizacji w 2011-2012r. (wjazd, parkingi, miejsce spotkań, zagosp. parku.) Modernizacja boiska piłkarskiego w 2011r				
26	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	2.726.187	0	Dokumentacja budowlana. Wniosek o dofinansowanie do POIiŚ.	Aktualizacja wniosku o dofinansowanie. Ocena wniosku	Ocena wniosku i decyzja w sprawie dofinansowania (realizacja planowana na 2011r. i 2012r.)					

Inne zadania inwestycyjne innych jednostek planowane do realizacji z zaangażowaniem budżetu Gminy.

1	Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau - Uckerwelle i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek (Inwestycja BOK dot. nieruchomości Podwale 9 i Leśna 1)	10.350.000- budżet BOK	2.500.000	Dokumentacja budowlana. Dofinansowanie zadania. Wybór Inż.projektu. Ogłoszenie przetargu	Przetargi i umowy na realizację zadań.	Realizacja zadań – (zakończenie czerwiec 2011r.)			
2	Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie, Sys. Mostkowo, Sys. Barlinek - zadanie realizowane przez Spółkę PWK "Płonia"	70.000.000 budżet PWK "Płonia"	8.500.000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę. Wniosek o dofinansowanie.	Przygotowywanie dokumentacji, przetargowych. Ocena wniosku	Decyzja w sprawie dofinansowania. Przygotowywanie dokumentacji i przetargi na realizację zadań. Planowane zakończenie zadań z projektu złożonego do Funduszu Spójności w 2013 r. (Realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania)			

	--zadania planowane do realizacji
	--zadania zrealizowane

Sporządził:
Janusz Zubyk