

Lp.	Informacja dot. stanu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym i budżecie na 2009 r dla Gminy Barlinek – stan na koniec września 2009r.																
	Nazwa inwestycji	Planowany koszt całego zadania /rok zakończenia	Plan wydatków na 2009 r. (zł)	Stan przygotowania do 31.12.2008	2009r												
					I			II			III			IV			
					Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździe.	Listopad	Grudzień	
1	Modernizacja wodociągu w Lutówku		135 000	Umowa (PW-K Płonia) spłata inw.													
2	Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	2.000.000/2010rok	500 000	Umowa na realizację dokumentacji	Dokumentacja budowlana, raport oddziaływania na środowisko			wniosek o dofinansowanie do PROW	Decyzja o środ. Uwarunkow.	Pozwolenie na budowę	przetarg i zawarcie umowy na realizację zadania zakończenie robót sierpień 2010r.						
3	Budowa chodnika w m.Lubianka nr drogi 151	100.000/2009r	100 000	Pisemna deklaracja ZZDW	Przygotowywanie przez ZZDW inwestycji				Przetarg na realizację	Realizacja i zakończenie I etapu	Dotacja (prognoza)						
4	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Nowogródek Pom.-Karsko-Lubianka	28.000/2009	28 000	Porozumienie z Powiatem – dotacja na dokumentację	Zadanie realizowane przez Powiat			Przelew dotacji									
5	Przebudowa drogi gminnej do Moczydła	1.510.000/2010	275 000	Dokumentacja budowlana konieczna do aktualizacji wraz ze zmianą zakresu				Zmiana i aktualizacja dokumentacji bud.	zgłoszenie robót bud. (odmowa Starostwa)	Ponowienie zgłoszenie, przetarg,	Zawarcie umowy na realizację, rozpoczęcie realizacji, zakończenie czerwiec 2010)						
6	Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156 (zadanie prowadzone przez Powiat jako lidera projektu)	4.300.000/2010	1 200 000	Dokumentacja budowlana	Wniosek o pozwolenie na budowę, Wniosek o dofinansowanie zadania 26.02.2009r. Rozpatrywanie wniosku w Urzędzie Marszałk.			Przygotowanie nie dok. przetargowe	Przetarg na realizację	Umowa na realizację i rozpoczęcie realizacji zadania zakończenie do września 2010r.							
7	Przebudowa chodnika przy ul. Kombatantów	200.000/2009	200 000	Dokumentacja budowlana	Zlecono podział i regulacje stanu prawnego	Decyzja podziałowa i zm. Klasyfikacji gr.		Zgłoszenie robót bud. Ogł. Przetargu (nie rozstrzygnięty - brak ofert!)	drugi przetarg, umowa na realizację zadania	Realizac. Zadania, odbiór							
8	Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki	480.000	70.000	Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji	Uzgodnienie rozwiązań koncepcyjnych	Projekt budowlany w tym uzgodnienia z Powiatem		Postępowanie o Decyzje celu publ. I wniosek o pozwolenie na budowę		Pozwolenie na budowę	Wniosek o dofinansowanie (zależy od terminu ogł. Naboru)						
9	Przebudowa drogi gminnej od Pustaci do Podgórze	450.000/2009	450 000	Zarządzenie Wojewody dot. dofinansowania	Wybór wykonawcy dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji i pozwolenia bud.		Przetarg i umowa na real.	Realizacja zadania	Odbiór i rozliczenie zadania z FOGR							
10	Budowa nawierzchni ul. Widok z chodnikami i oświetleniem	900.000/2009	900 000	Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja zadania			Realizacja zadania	Rozliczenie zadania								
11	Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej	200.000/2009	230.000	Dokumentacja budowlana	Uzgodnienia z Barlinek SA, Pozwolenie na budowę			Przetarg na realizację zadania	Realizacja zadania	Odbiór i rozliczenie zadania							
12	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie (dokumentacja)	bd. / 2010	20 000				Wybór wykonawcy, rozpoczęcie realizacji dokumentacji budowlanej	Przygotowanie projektu budowlanego	dokumentacja budowlana, wniosek o pozwolenie na budowę	Pozwolenie na budowę							
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostkowo od Kościoła parafialnego do cmentarza komunalnego	280.000 (bd.) / 2010	280 000				Wybór wykonawcy, koncepcja realizacji dokumentacji budowlanej, uzgodnienie regulacji stanu prawnego z mieszkańcami,		podziały nieruchomości realizacja dokumentacji budowlanej	dokumentacja budowlana i pozwolenie na budowę							
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osina w kierunku Janowo od drogi powiatowej	40.000/2010	-							Wniosek do FOGR	Zlecenie dokumentacji budowlanej, decyzja w spr.dofin						
15	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w Barlinku (zm. Nazwy)	5.000.000/2011	1 600 000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Przetarg i umowa na realizację, realizacja zadania				Realizacja zadania	Realizacja zadania, zakończenie-marzec 2010r.							

16	Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum Dziedzicach	120.000/2009	120 000	Dokumentacja budowlana				Wniosek o dofinansowanie, rozpatrywanie wniosku,	Decyzja w sprawie dofinansowania	Przetarg i rozp. realizacji zadania, zakończenie- maj 2010r.
17	Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa	2.000.000/2010rok	427.000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Uzgodnienia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania	Uzgodnienia w zakresie porozumień i założeń wniosku z PSP	Rozp. Przygotow. studium i wniosku o dofinansowanie, przygotowanie dok. Przetargowej,	Przetarg na realizację.		zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji, zakończenie- sierpień 2010r.
18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	2.275.500/2010	150.000	Dokumentacje budowlane i pozwolenia na budowę	Studium i wniosek o dofinansowanie (do 3.03.09r.		Przetarg na realizację części zadania (sala sport. PG-1)	Realizacja i zakończenie zadania (sala gimn. w PG-1),	Analiza i przygotow. dokument., przetargowej wymiany części stolarki w PG-1)	wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej, analiza możliwości uzyskania dofinansowania na pozostałe zadania
19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Fabrycznej w Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z HACON Sp.zoo	468.809/2011	156 270	Umowa z HACON dot. (ratalna spłata należn.)			Płatność			
20	Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie, w tym a) System Mostkowo, b) System Barlinek -dokumentacja - zadanie realizowane przez PWK "Płonia"	do 2013r	190.000	Umowy na realizację dokumentacji budowlanej	Umowa na procedury OOS, Przetarg na studium wykonalności i wniosek		Realizacja dokumentacji budowlanej, wniosku o dofinansowanie ze studium wyk.	Dokumentacja budowlana, wniosek o pozwolenie na budowę		Złożenie wniosku o dofinansowanie, przygotowywanie procedur przetargowych
21	Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi Mostkowo projekt budowlany	550.000/ 2010	50 000	Umowa na przygotowanie dokumentacji budowlanej	Uzgodnienia i konsultacje założeń projektowych	Dokumentacja budowlana	Wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę	Procedura uzyskania pozwolenia na budowę		Pozwolenie na budowę, wniosek o dofinansowanie (zależy od terminu naboru)
22	Budowa oświetlenia ulicznego	250.000/2009	250 000	Dokumentacja budowlana, Ogłoszenie o przetargu na realizację zadań wg. Założeń 2008r.	Rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów na realizację (część zadań)	Realizacja I część zadań, rozpoczęcie realizacji II części zadań,	Realizacja II cz zadań	Uzgodnienie warunków realizacji zadań na 2010r. zlecenie realizacji dokumentacji budowlanej.		Zakup i montaż dodatkowych pkt świetlnych, real. dokum. budowlanej na zadania planowane w 2010 roku.
23	Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele turystyczno rekreacyjne	3.230.000/2010	980 000	Dokumentacja budowlana	Wniosek o dofinansowanie(26.02.2009 r.), uzupełnienie postępow. środow. (OOS), odwołanie od dec.w sprawie dofinansowania, Pozwolenie na bud.		Przetarg i umowa na bud. Ul. Jeziornej	Realizacja zadania.		Realizacja i rozliczenie zadania dot. ul.Jeziornej
24	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	330.000/2009	330 000	Uzgodnienie założeń porozumienia w sprawie dotacji,	Podpisanie listu intencyjnego, zawarcie porozumienia z Powiatem, decyzja w sprawie dofin. Ogłoszenie przetargu przez Powiat		Realizacja zadania przez Powiat,	Zakończenie realizacji	Dotacja Gminy	
25	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Barlinku	8.000.000/2011	500 000	Dokumentacja budowlana, zlecono etapowanie zadań	wniosek o pozwolenie na budowę w dwóch etapach, uzupełnienie procedur OOS, pozwolenie na budowę.		Wniosek o dofinansow. do RPO WZ	Przygotowanie przetargu na realizację I etapu (boisko i trybuny.		Przeprowadzenie przetargu na realizację I etapu (boisko i trybuny), umowa na realizację zadania, zakończenia realizacji lipiec 2010r.
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr-1	600.000/2009	600 000	Dokumentacja budowlana, Zlecono uzupełnienie dokumentacji i etapowanie zadania	Przygotowanie dokumentacji, wniosek o zezwolenie budowlane, wniosek o dofinansowanie, przetarg na realizację		Realizacja zadania	Zakończenie i rozliczenie zadania		
27	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Publicznym Gimnazjum nr 1w Barlinku	1.750.000/2009	1 750 000	Dokumentacja budowlana	Uzgodnienie projektu z Min.Sportu, wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, przetarg na realizację zadania, umowa na realizację i umowy o dofinansowanie z UM i Min.S.			Realizacja zadania.		Realizacja zadania i rozliczenie z Min. Sportu i Urzędem Marszałk.
28	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Równo do m. Laskówko – zadanie nie zakończone w 2008r. (środki niewygasające z 2008r.)	307.030	307.030	Inwestycja w trakcie realizacji			Realizacja zadania	Zakończenie i przejście zadania.		Rozliczenie zadania
29	Przebudowa ulicy Fabrycznej (wraz z włączeniem ulicy Ogrodowej w 1 Maja)	2.010.000	35.000	Inwestycja w trakcie realizacji			Uzgodnienie porozumień i przygotowanie założeń do wn. o dofin. zlecenie projektu zagosp. i zmiany organizacji ruchu	Zgłoszenie robót dot. ul. Ogrodowej, wniosek o dofinansow. do MSW i RPO.		Przetarg i podpisanie umowy na realizację zadania, zakończenie sierpień 2010r.

- wykonane zadania w zakresie przygotowania inwestycji,

- planowane zadania do wykonania

Uwaga : w wykazie brak jest informacji dot. Inwestycji BOK – Projekt „EUROPEJSKIE MIEJSCE SPOTKAŃ” - informacje na ten temat W BOK Barlinek