

Informacja nt. Stanu realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Gminy Barlinek																
Lp.	Nazwa inwestycji	Planowany koszt całego zadania /rok zakończenia	Plan wydatków na 2009 r. (zł)	Stan przygotowania do 31.12.2008	2009r											
					I			II			III			IV		
					Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździe.	Listopad	Grudzień
1	Modernizacja wodociągu w Lutówku		135 000	Umowa (PW-K Płonia) spłata inw.												
2	Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle	2.000.000/2010rok	500 000	Umowa na realizację dokumentacji	Dokumentacja budowlana			Pozwolenie na budowę oraz wniosek o dofinansowanie z PROW			Przetarg i umowa na realizację			Rozpoczęcie realizacji robót		
3	Budowa chodnika w m.Lubianka nr drogi 151	100.000/2009r	100 000	Pisemna deklaracja ZZDW	Przygotowywanie przez ZZDW projektu umowy									Dotacja (prognoza)		
4	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Nowogródek Pom.-Karsko-Lubianka	28.000/2009	28 000	Porozumienie z Powiatem – dotacja na dokumentację	Zadanie realizowane przez Powiat					Przelew dotacji						
5	Przebudowa drogi gminnej do Moczydła	1.510.000/2010	10 000	Dokumentacja budowlana konieczna do aktualizacji wraz ze zmianą zakresu				Zlecenie zmiany i aktualizacji dokumentacji budowlanej								
6	Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156	4.300.000/2010	1 200 000	Dokumentacja budowlana	Wniosek o pozwolenie na budowę, Wniosek o dofinansowanie zadania 26.02.2009r.			Procedura przetargowa	Umowa z wykonawcą					Realizacja i rozliczenie		
7	Przebudowa chodnika przy ul. Kombatantów	200.000/2009	200 000	Dokumentacja budowlana	Zlecono podział i regulację stanu prawnego	Decyzja podziałowa i zm. Klasyfikacji gr.	Zgłoszenie robót bud.	Przetarg na roboty			Realizacja i rozliczenie					
8	Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki	480.000	80 000	Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji	Uzgodnienie rozwiązań koncepcyjnych			Projekt budowlany, pozwolenie na budowę						Wniosek o dofinansowanie		
9	Przebudowa drogi gminnej od Pustaci do Podgórze	450.000/2009	450 000	Zarządzenie Wojewody dot. dofinansowania	Wybór wykonawcy dokumentacji			Przygotowanie dokumentacji i pozwolenia bud.	Przetarg i umowa na real.					Realizacja i rozliczenie zadania		
10	Budowa nawierzchni ul. Widok z chodnikami i oświetleniem	900.000/2009	900 000	Inwestycja w trakcie realizacji				Realizacja i rozliczenie zadania								
11	Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej	200.000/2009	200 000	Dokumentacja budowlana	Wniosek o pozwolenie na budowę	Uzgodnieni	Przetarg na realizację	Realizacja i rozliczenie zadania								
12	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie (dokumentacja)	bd. / 2010	20 000					Wybór wykonawcy, realizacja dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę								
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostkowo od Kościoła parafialnego do cmentarza komunalnego	280.000 (bd.) / 2010	280 000					Wybór wykonawcy, realizacja dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę rozpoczęcie robót								
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osina w kierunku Janowo od drogi powiatowej	40.000/2010	40.000					Złozzenie robót	Realizacja i rozliczenie							
15	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w Barlinku (zm. Nazwy)	5.000.000/2011	1 000 000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Przetarg i umowa na realizację zadania			Realizacja zadania (okres zakończenia do 31 marca 2010r.)								
16	Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum Dziedzicach	120.000/2009	120 000	Dokumentacja budowlana				Wniosek o dofinansowanie						Realizacja zadania		
17	Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa	2.000.000/2010rok	500 000	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Uzgodnienia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania	Uzgodnienia w zakresie porozumień i założeń wniosku z PSP		Przygotowanie studium i wniosku o dofinansowanie,	Przetarg na realizację					Rozpoczęcie realizacji		
18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego	2.275.500/2010	160 500	Dokumentacje budowlane i pozwolenia na budowę	Studium i wniosek o dofinansowanie (do 3.03.09r.			Przetarg oraz realizacja części zadania (sala sport. PG-1)								
19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Fabrycznej w Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z HACON Sp.zoo	468.809/2011	156 270	Umowa z HACON dot. (ratalna spłata należn.)				Platność								
20	Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie, w tym a) System Mostkowo, b) System Barlinek -dokumentacja	28.650.650/2012	2 200 000	Umowy na realizację dokumentacji budowlanej	Umowa na procedury OOS, Przetarg na studium wykonalności i wniosek			Dokumentacja budowlana, przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze studium wykonalności, Pozwolenie na budowę na całość zadania						Rozpoczęcie realizacji zadania wg. ustalonego we wniosku harmonogramie		
21	Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi Mostkowo projekt budowlany	550.000/2010	50 000	Umowa na przygotowanie dokumentacji budowlanej	Uzgodnienia i konsultacje założeń projektowych			Dokumentacja budowlana, Pozwolenie na budowę						Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (zależy od terminu naboru wniosków)		
22	Budowa oświetlenia ulicznego	250.000/2009	250 000	Dokumentacja budowlana, Ogłoszenie o przetargu na realizację zadań wg. Założeń 2008r.	Rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów na realizację (cz. zadań)			Realizacja i rozliczenie I cz.zadania, przetargi na pozostałe zadania	Realizacja II cz zadań	Zlecenie i realizacja dokumentacji budowlanej z pozwoleniami na budowę na zadania planowane w 2010 roku w zakresie ośw. Dróg.						
23	Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele turystyczno rekreacyjne	3.230.000/2010	980 000	Dokumentacja budowlana	Wnioski o pozwolenia na budowy, wniosek o dofinansowanie(26.02.2009 r.)			Przetarg na realizację	Realizacja i rozliczenie zadania dot. ul.Jeziornej					Ogłoszenie przetargu na realizację pozostałych zadań		
24	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	330.000/2009	330 000	Uzgodnienie założeń porozumienia w sprawie dotacji,	Podpisanie listu intencyjnego			Zawarcie porozumienia. Przygotowanie dokumentacji, wniosek o dofinansowanie – zadanie Powiatu						Dotacja do Powiatu (prognoza)		
25	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Barlinku	8.000.000/2011	500 000	Dokumentacja budowlana, zlecono etapowanie zadań	wniosek o pozwolenie na budowę w dwóch etapach + procedura OOS	Pozwolenie na budowę (I i II etap)		Przetarg na realizację I etapu (boisko i trybuny)						Rozpoczęcie realizacji		
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr-1	600.000/2009	600 000	Dokumentacja budowlana, Zlecono uzupełnienie dokumentacji i etapowanie zadania	Przygotowanie dokumentacji, wniosek o zezwolenie budowlane	Wniosek o dofinansowanie		Przetarg na realizację	Realizacja i rozliczenie							
27	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Publicznym Gimnazjum nr 1w Barlinku	1.750.000/2009	1 750 000	Dokumentacja budowlana	Uzgodnienie projektu z Ministerstwem.Sportu	Wniosek i uzyskanie pozwolenia na budowę		Przetarg i realizacja zadania								
28	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Równo do m. Laskówko – zadanie nie zakończone (niewygasające z 2008r.)	307.030	307.030	Inwestycja w trakcie realizacji				Realizacja i rozliczenie zadania								

- wykonane zadania w zakresie przygotowania inwestycji,
- planowane zadania do wykonania