Informacja dot. Stanu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym i budżecie w 2010 r w Gminie Barlinek

Lp	Nazwa inwestycji	Planowany koszt całego zadania	Plan wydatków 2010r.	Stan realizacji zadania na 01.01.2010	2010												
					I			II			III			IV			
					Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździe.	Listopad	Grudzień	
1	**Modernizacja wodociągu w Lutówku**	1.200.000	**200.000**	Umowa (PW-K Płonia) spłata inw.													1
2	**Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle**	2.400.000	**500 000**	Dokumentacja budowlana, wniosek o dofinansowanie do PROW	Wybór inspektora nadzoru, przygotowanie dok. przetargowej.		Uzgodnienia dot.realizacji przyłączy z mieszkańcami wsi.		Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie przyłączy, ogłoszenie przetargu na realizację sieci i stacji wodociągowej			Rozstrzygnięcie przetargu Umowa na realizację zadania.		Rozpoczęcie realizacji inwestycji (zakończenie II kw. 2011r.)			2
3	**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Fabrycznej w Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z HACON Sp.zoo**	468.809	**158.000**	Umowa z HACON dot. (ratalnej spłaty należn.)													3
4	**Przebudowa drogi wojewódzkiej 156 na odcinku Mostkowo-Barlinek - dotacja (inwestycja realizowana przez samorząd Województwa)**	5.800.000	**2.881.295**	Uchwała Rady dot. Dotacji, Rozstrzygnięto przetarg	Rozstrzygnięcie przetargu i umowa na realizację		Realizacja inwestycji		Realizacja inwestycji przez ZZDW Koszalin					Realizacja inwestycji przez ZZDW Koszalin (zakończenie VI.2011r.)			4
5	**Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156 (inwestycja realizowana w porozumieniu z Powiatem)**	3.200.000	**2.000.000,**	Porozumienie z Powiatem. Dofinansowanie z RPO WZ. Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja zadania i rozliczanie zadania				Realizacja zadania			Zakończenie realizacji zadania		Odbiór i rozliczenie zadania			5
6	**Projekt Budowy ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki.** *(Wraz z budową promenady nad Jeziorem Barlineckim)*	2.400.000	**30.000**	Dokumentacja budowlana.	Pozwolenie na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WZ (realizacja 2011r.) Rozpatrywanie wniosku w sprawie dofinansowania (Urząd Marszałkowski)				Rozpatrzenie wniosku i Decyzja w sprawie dofinansowania (Urząd Marszałkowski)			Zawarcie umowy o dofianasowanie zadania z RPOWZ			Dokumentacja przetargowa i ogłoszenie przetargu (realizacja 2011r.)		6
7	**Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie**	800.000	**250.000**	Dokumentacja budowlana.	Uzgodnienia z PWK "Płonia" dot. Kolizji z istniejącą i projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej. Analiza i przygotowanie zmiany warunków odwodnienia drogi w dokumentacji projektowej dot. budowy drogi. (Dodatkowe informacje pkt.1)				Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej i przetargowej. Zmiana pozwolenia na budowę			Przetarg, zawarcie umowy na realizację zadania.		Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania.			
8	**Przebudowa drogi gminnej w Strąpiu**	200.000	**200.000**		Zgłoszenie robót, dokumentacja budowlana		Dokumentacja przetargowa i przetarg na realizację zadania		Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania								8
9	**Przebudowa drogi gminnej z m. Osina do m. Janowo (FOGR)**	430.000	**430.000**	Dofinans. FOGR, Wniosek o Decyzję warunkach zabudowy	Dokumentacja budowlana		Wniosek o pozwolenie na bud. Przygotowanie dokumentacji przetargowej.		Pozwolenie na budowę. Przetarg na realizację zadania.			Umowa na realizację, rozpoczęcie realizacji zadania		Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania			9
10	**Przebudowa drogi gminnej do Moczydła**	1.300.000	**1.300.000**	Umowa na realizację, przekazany plac budowy	Przygotowanie inwest. przez wykonawcę		Rozpoczęcie realizacji zadania		Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania								10
11	**Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej II ETAP**	250.000	**250.000**	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę.	Uzgodnienie możl. ew. rozszerzenia zadania o wspólną realizację z Barlinek Inwestycje Sp. Z o.o. III etapu		Przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację II etapu (parking przy bramie zakł.)		Przetarg i umowa na realizację, rozpoczęcie realizacji zadania			Realizacja zadania		Zakończenie i rozliczenie zadania			11
12	**Przebudowa ulicy Fabrycznej w Barlinku wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. 1 Maja.**	2.010.000	**1 900 000**	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę. Przyznane dofinansowanie.	Przetarg na wykonawcę zadania dot. ulicy Fabrycznej, wybór inspektora nadzoru, przetarg na wykonawcę przebudowy skrzyżowania Ogrodowa/1 Maja		Rozpoczęcie realizacji zadania dot. ul. Fabrycznej		Realizacja ul. Fabrycznej. Realizacja i zakończenie zadanie dot. ul.Ogrodowej					Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania dot. ul. Fabrycznej			12
13	*** Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie**	1.800.000	**150.000, 13.908** ***niewyg. 2009***	Dokumentacja budowlana.	Pozwolenie na budowę		Uzgodnienie z PWK 'Płonia" kolizji zadania z wodociągiem. Przygotowanie dok. Przetargowej		Rozstrzygnięcie przetargu			Umowa z wykonawcą, realizacja i zakończenie zadania					13
14	**Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w Barlinku**	5.000.000	**1.100.000**	Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja zadania				Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania								14
15	**Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum Dziedzicach**	189.000	**40.000 149.300** ***niewyg. 2009***	Dofinansowanie z PROW. Wymiana okien i zakup wyposażenia w trakcie realizacji.	Przetarg na realizację zadania- (*remont pomnika wojennego*)		Realizacja zadania		Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania								15
16	**Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa** *(wraz z zakupem sprzętu w tym wozu straż.)*	2.412.660	**1.300.000**	Inwestycja w trakcie realizacji	Realizacja zadania		Realizacja zadania, Wniosek o dofinansow. z RPOWZ			Wstrzymanie robót przez wykonawcę - Wystąpienie gminy o wznowienie robót,		Odstąpienie przez Gminę od umowy z winy wykonawcy, wszczęcie sądowej procedury przejęcia placu budowy.		Przejęcie placu budowy, przygotowanie ponownego przetargu na kontynuację zadania. Sądowa procedura odszkodowawcza z poprzednim wykonawcą.			16
17	**Budowa oświetlenia drogowego – (Moczkowo Równo(tzw. Spalonka), Dzikówko, Ożar, Dzikówko-)**	250.000	**240.000**	Dokumentacja budowlana dla części zadań.	Przetarg - ośw. ul. Gorzowskiej w Moczkowie		Realizacja i zakończenie oświetlenia ul. Gorzowska -Moczkowo.		Przygotowanie dokumentacji na budowę nowych lini: Równo(tzw. Spalonka), Dzikówko, Ożar, Uzgodnienia z Enea dot. Warunków na zadania dot. rozbudowy linii)			Pozw. na budowę, przetarg i rozp. realizacji budowy linii w Równie (tzw. Spalonka), Dzikówku i we wsi Ożar.		Zakończenie zadań inwest. z br. Uzgodnienie warunków z Enea dot rozbudowy linii w 2011 i kolejnych latach.			17
18	**Przebudowa budynku na świetlicę w Dzikowie** *(dokumentacja)*	750 000	**30.000**	Decyzja o warunkach zabudowy			Zlecenie realizacji dokumentacji budowlanej		Uzgodnienia zakresu i przygotowanie projektu, wniosek o pozwolenie na budowę,			Wniosek o dofinansowanie z PROW, Pozwolenie na budowę,		Decyzja w sprawie dofinansowania zadania z PROW			18
19	**Przebudowa budynku na świetlicę w Równie** *(dokumentacja)*	750 000	**30.000**	Decyzja o warunkach zabudowy			Zlecenie realizacji dokumentacji budowlanej		Uzgodnienia zakresu i przygotowanie projektu.			Wniosek o pozw. na budowę		Pozwolenie na budowę,			19
20	**Wzn.granic, budowa wiaty gościnnej i alejek spacerowych w Parku w Dzikowie**	16.000	**16.000**		Uzgodnienie zakresu zadania z Radą Sołecką. Zlecenie dok. Geodezyjnej		Realizacja, dokumentacji geodezyjnej parku.		Zlecenie i realizacja dokumentacji			Zakończenie dokumentacji, zgłoszenie bud. zadania		Uzyskanie zgody Organu budowlanego			20
21	**Biblioteka Miejska w Barlinku-zmiana użytkowania budynku przy ul.Gorzowskiej.**	2.000.000	**40.000**	Wniosek o dofinansowanie kosztów dokumentacji.			Decyzja w sprawie braku możliwości dofinansowania kosztów dok. budowlanej		Zlecenie realiz.dokumentacji budowlanej, uzgodnienia dot.koncepcji projektowej.			Realizacja dokumentacji budowlanej.		Zakończenie real. dokumentacji budowlanej. Wniosek o pozwolenie na budowę.			21
22	**Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem tech-socj. Przy ul. Sportowej w Barlinku** ***(Stadion Miejski)***	8.710.000	**1.900.000**	Dokumentacja i pozwolenie na budowę. Wniosek i przyznanie dofinansowania z RPO.	Wybór inspektora nadzoru. Przygotowanie dokumentacji przetargowej.		Przetarg na realizację zadania. Wniosek o dofinansowanie z budżetu Wojew.		Wniosek o zaliczkę, realizacja zadania			Realizacja, wstrzymanie robót przez wykonawcę.		Odstąpienie przez Gminę od umowy z winy wykonawcy, przejęce placu budowy. Przygotowanie ponownego przetargu na kontynuację zadania w 2011r.			22
23	**Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 w Mostkowie**	1.000.000	**1.000.000**	Wniosek do programu Orlik 2012 - edycja 2010	Decyzja w sprawie dofinansowania, zlecenie przygotowywania dokumentacji budowlanej		Realizacja dokumentacji budowlanej		Przetarg i umowa na realizację zadania			Realizacja zadania		Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania			23
24	**Bieżnia lekkoatletyczna przy Z S P Nr 1 w Barlinku** *przy zespole ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 (inwestycja realizowana przez Powiat)*	98.000	**98.000**		Dokumentacja budowlana		Realizacja zadania		Odbiór zadania, rozliczenie dotacji.								24
25	**Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na cele społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi Mostkowo**	1.600.000	**250.000**	Dokumentacja budowlana.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do PROW (LGD-Stowarzyszenie "Lider Pojezierza")		Przygotowanie dokumentacji dot. zmiany pozwolenia na budowę dot. przebudowy i remontu szatni przy boisku piłkarskim.		Przetarg na przebudowę i remont szatni przy boisku piłkarskim.			Realizacja zadania dot. przebudowy i remontu szatni. Wniosek o dofinans. z PROW zadania dot. parku wiejskiego.		Zakończenie przebudowy i remontu szatni. Decyzja w sprawie dofinansowania z PROW.			25
26	**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego**	2.726.187,29	**0**	Dokumentacja budowlana. Wniosek o dofinansowanie do POliŚ.	Aktualizacja i weryfikacja wniosku o dofinansowanie				Ocena wniosku i decyzja w sprawie dofinansowania (realizacja planowana na 2011r. i 2012r.)			Umowa o dofinansowanie z POliŚ.		Przygotowanie procesu realizacji tym: weryfikacja i aktualizacja dokumentacji *Zadania Gminy SP-1 do realizcaji w 2011r. i PG-1 do realizacji w 2012r.*			26
27	**Przebudowa boiska treningowego przy ulicy Strzeleckiej wraz z zapleczem tech-socj.przy ul. Sportowej w Barlinku** ***(Stadion Miejski)***	2.800.000	**25.000**							Zmiana klasyfikacji gruntu i dokumentacji geodezyjnej, zlecenie dokumentacji budowlanej		Wniosek o dofinans. z Interreg IVA, zgłoszenie robót bud. boiska treningowego, dokum. kosztorysowa dot. budynku socjalno-techn.		Decyzja w sprawie przyjęcia wniosku przez instytucje zarzadzajacą Interreg IVA.			27
28	**SP Mostkowo „Radosna Szkoła -place zabaw"**	127.000	**127.000**							Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie robót budowlanych		Przetarg i rozpoczęcie realizacji zadania		Zakończenie realizacji i rozliczenie zadania			28
29	**SP - 4 „Radosna Szkoła -place zabaw"**	230.900	**230.900**							Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie robót budowlanych		Przetarg i rozpoczęcie realizacji zadania		Zakończenie realizacji i rozliczenie zadania			29
	Inne zadania inwestycyjne planowane realizowane z udziałem budżetu Gminy (zabezp.kredytu)																
1	**Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau - Uckerwelle i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek** *(Inwestycja BOK)*	10.350.000- budżet BOK	**2.500.000**	Dokumentacja budowlana. Dofinansowanie zadania. Wybór Inż.projektu.	Przetargi na realizację zadania		Rozpoczęcie realizacji zadania		Realizacja zadania w toku.					Realizacja zadania – (zakończenie czerwiec 2011r.)			1
2	**Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie, Sys. Mostkowo,Sys. Barlinek** - zadanie realizowane przez Spółkę PWK "Płonia"	Ok 70.000.000 budżet *PWK "Płonia"*	**8.500.000**	Dokumentacja budowlana, pozwolenie na budowę. Wniosek o dofinansowanie.	Przygotowywanie dokumentacji, przetargowych, ocena wniosku o dofinansowanie.				Ocena wniosku w sprawie dofinansowania. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych			Rozpatrzenie wniosku i umowa o dofinansowanie.		Ogłaszanie przetargów na realizację zadań, (zak*ończenie zadań z projektu złożonego do Funduszu Spójności w 2013 r.)*			2
					--zadania planowane do realizacji												
					--zadania zrealizowane												